

湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目
水土保持设施
验收鉴定书

项 目 名 称：湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目

项 目 编 号：2017-420502-89-01-000885

建 设 地 点：宜昌市西陵区

验 收 单 位：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

2019 年 12 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目	行业类别	其他类型
主管部门 (或主要投资方)	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	宜昌市水利水电局 2016年4月7日以“宜水许可【2016】16号”批复了湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项水土保持方案报告书		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	宜昌市发展和改革委员会 2017年1月11日以“宜发改审批【2017】8号文”批复		
项目建设起止时间	2017年1月至2018年12月		
水土保持方案编制单位	宜昌市水利水电勘察设计院有限公司		
水土保持初步设计单位	上海都市建筑设计有限公司		
水土保持监测单位	宜昌市水利水电勘察设计院有限公司		
水土保持施工单位	湖北宜翔建设有限公司、湖北天造园艺有限公司		
水土保持监理单位	湖北华雷工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	宜昌市水利水电勘察设计院有限公司		

二、验收意见

2019年12月20日，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在宜昌市组织召开了湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目水土保持设施验收会，参加会议的有水土保持方案编制单位宜昌市水利水电勘察设计院有限公司，水土保持监理单位湖北华雷工程建设监理有限公司，施工单位湖北天造园艺有限公司、湖北宜翔建设有限公司，水土保持监测单位宜昌市水利水电勘察设计院有限公司，验收报告编制单位宜昌市水利水电勘察设计院有限公司，特邀专家。（名单附后）

会议由业主、验收报告编制单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位、施工单位以及特邀专家共同组成专家组，通过查看现场、听取汇报、查验相关档案资料的形式进行。

（一）项目概况

湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目位于湖北省宜昌市西陵风景区，项目总占地面积为11.80 hm²，其中永久占地1.31hm²，临时占地10.49hm²。项目为新建项目，工程总体布置包括主体工程、道路工程及绿化工程。

本项目总投资23741.68万元，其中土建投资17156.79万元。

本项目土石方总挖方量为4.05万m³，总填方3.48万m³，弃方0.57m³，均为交通道路区的剥离表土，直接运至附近的梯田，用作梯田修复用土、覆土复耕和种植植被所需。

工程施工工期为 2017 年 1 月至 2018 年 12 月,总工期 24 个月。

(二) 水土保持方案批复情况

2016年2月,受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司委托,宜昌市水利水电勘察设计院有限公司承担了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目水土保持方案报告书》的编制工作。2016年3月,编制完成了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目水土保持方案报告书(送审稿)》,在宜昌市水利水电局进行了评审,形成审查意见,2016年3月,按照专家形成的审查意见,修改完善后形成《宜昌三峡国际房车露营地项目水土保持方案报告书(报批稿)》,并于2016年4月7日宜昌市水利水电局以“宜水许可【2016】16号文”批复了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目水土保持方案》。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

2016年1月,受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司委托,重庆国际投资咨询集团有限公司承担了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目可行性研究报告》的编制工作。2016年6月,重庆国际投资咨询集团有限公司按照国家法令、规程、规范,经勘察、实验和设计,完成了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目可行性研究报告》,并通过了专家组的评审,2016年6月30日宜昌市发展和改革委员会以“宜发改审批【2016】131号文”进行了批复;于2017年1月11日宜昌市发展和改革委员会以“宜发改审批【2017】8号文”批复了《湖北宜昌三峡国际房车露营地项目初步设计》。

（四）水土保持监测情况

2017年1月宜昌市水利水电勘察设计院有限公司承担湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目水土保持监测项目，根据监测结果工程建设过程中产生水土流失总量为1031.86t，其中工程建设期1029.46t，自然恢复期2.4t，监测结果表明，项目建设期间，各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局合理。施工期因工程建设活动产生了新的水土流失，但通过采取各类水土保持工程措施、植物措施和临时措施，工程建设造成的水土流失基本得到控制，并取得了较好的生态效益。

本工程通过实施水土保持措施，项目扰动土地整治率为98.22%，水土流失治理度为98.73%，流失控制比为1.06，拦渣率为100%，林草植被恢复率为99.25%，林草覆盖率为44.66%。本工程六项防治指标均达到水保方案中确定的防治目标。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019年12月20日，宜昌市水利水电勘察设计院有限公司编制完成了湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目水土保持设施验收报告。验收组认为：

建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有

关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；水土保持设施具备验收条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（六）验收结论

湖北宜昌三峡国际房车露营地建设项目实施过程中认真落实了水土保持方案及批复文件要求，较好的完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	签字	职务/职称	备注	
组长	袁涛	宜昌交通 旅游产业发展集团有限公司	袁涛	项目管理人员		
成员	陈全友	宜昌交通 旅游产业发展集团有限公司	陈全友	项目管理人员	建设单位	
	赵雪	宜昌交通 旅游产业发展集团有限公司	赵雪	项目开发部 管理人员		
	李晨晨	宜昌市水利水电 勘察设计院有限公司	李晨晨	工程师		验收报告 编制单位
	皮腊红	宜昌市水利水电 勘察设计院有限公司	皮腊红	工程师		
	邱家雄	宜昌市水利水电 勘察设计院有限公司	邱家雄	工程师	监测单位	
	李海涛	宜昌市水利水电 勘察设计院有限公司	李海涛	工程师		
	曾耀	宜昌市水利水电 勘察设计院有限公司	曾耀	工程师		水土保持 方案编制 单位
	望强强	湖北华雷工程监理有限公司	望强强	总监代表	监理单位	
	王莉	湖北宜翔建设有限公司	王莉	项目经理	施工单位	
	田野	黄石天造园艺	田野	项目经理		
	孙国兴	湖北绿源工程设计有限公司	孙国兴	盲工		特邀专家